

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 06 października 2005 roku. dotyczącej oceny postępu robót na zadaniach melioracyjnych.

Kontrolę przeprowadził: mgr inż. Józef Paśko – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie legitymujący się upoważnieniem nr ŚR.IV-0939-2/17/05 z dnia 26 września 2005 roku.

Inwestorem zadania jest Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (będący jednostką budżetową Samorządu Województwa Podkarpackiego), którego dyrektorem jest Pan mgr inż. Stanisław Stachura.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielał Pan mgr inż. Krzysztof Kopeć – inspektor nadzoru.

Przedmiot kontroli: Ocena postępu robót na zadaniach melioracyjnych:

- „Wisła – Ostrówek – Otałęż, zad. 1 – uszczelnienie korpusu i podłoża prawego wału rzeki Wisły” na terenie gmin: Czermin i Borowa,
- „Wisła – Ostrówek – Otałęż, zad. 2 – uszczelnienie korpusu i podłoża prawego wału rzeki Wisły” na terenie gmin: Czermin i Borowa,
- „Wisłoka – Książnice – Podleszany – uszczelnienie lewego obwałowania rzeki Wisłoki” na terenie gminy Mielec,
- „Przebudowa 4 szt. śluz wałowych w lewym wale rzeki Stary Breń”, na terenie gmin: Borowa i Czermin

Ustalenia kontroli:

1. Zadanie p.n. „Wisła – Ostrówek – Otałęż, zad. 1 – uszczelnienie korpusu i podłoża prawego wału rzeki Wisły – o wartości kosztorysowej 23 625 tys. zł polega na zabezpieczeniu przed filtracją korpusu i podłoża prawego wału rzeki Wisły na długości 9,0 km (w km 6+000 – 15+000), co pozwoli na ochronę przed powodzią doliny Wisły o powierzchni 18 000 ha.

Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmował:

- wykonanie – metodą VIPS - przepony cienkościennej, cementowo – bentonitowej grubości 20 cm w podłożu wału od strony odwodnej na głębokości 12 – 22 m.
- zabezpieczenie korpusu wału matą bentonitową,
- wykonanie drogi serwisowej u podstawy wału od strony odpowietrznej.

Realizację zadania rozpoczęto w listopadzie 2003 roku ponosząc (do końca grudnia 2003 roku) nakłady w kwocie 157 tys. zł.

W roku 2004 poniesiono nakłady w kwocie 18 932 tys. zł oraz wykonano i odebrano roboty na 5,7 km wału (tj. w km 6 + 000 – 8 + 700 i w km 12 + 000 – 15 + 000) .

W roku 2005 wydatkowano na omawiany cel 4 376 tys. zł i wykonano roboty na odcinku 3,3 km (tj. w km 8 + 700 – 12 + 000).

W dniu kontroli stwierdzono dobrą jakość robót oraz ich zaawansowanie na poziomie ok. 95 %. Odbiór końcowy tego etapu planowany jest na 18 października 2005 roku.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynierskich RPM Mielec wyłonione spośród 4 oferentów, w drodze przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 10 września 2003 roku w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie . Umowa nr 388/2003 z dnia 20 grudnia 2003 roku.

2) Zadanie p.n. „Wisła – Ostrówek – Otałęż, zad. 2 – uszczelnienie korpusu i podłoża prawego wału rzeki Wisły – o wartości kosztorysowej 9 715 tys. zł polega na zabezpieczeniu przed filtracją korpusu i podłoża prawego wału rzeki Wisły na długości 6,0 km (tj. w km 0 + 000 – 6 + 0000), w wyniku czego spodziewana jest poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Wisły o powierzchni ok. 18 000 ha.

Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmował:

- wykonanie w podłożu wału pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej bazie glin polimineralnych (w km 0 + 100 – 0 + 900 i 2 + 980 – 5 + 435),
- wykonanie ekranu z folii 1,5 mm w korpusie wału od strony odwodnej na całej długości,
- wykonanie fartucha od strony międzywału z folii 1,5 mm na całej długości

Realizację tego przedsięwzięcia rozpoczęto w 2003 roku i poniesiono (do końca roku) nakłady w kwocie 235 tys. zł. W roku 2004 wysokość nakładów zamknęła się kwotą 6 310 tys. zł oraz wykonano i odebrano roboty na odcinku 3,5 km (tj. w km 0 + 000 – 3 + 500).

W roku 2005 pozostały do wykonania roboty na odcinku 2,5 km wału.

W dniu kontroli stwierdzono dobrą jakość robót oraz ich zaawansowanie na poziomie ok. 90 % . Termin odbioru końcowego przewidziany jest na koniec listopada br.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „Buskopol” Sp. z o.o. w Busku Zdroju, wyłonione spośród 6 oferentów, w drodze przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 09 września 2003 roku w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie . Umowa nr 1/2004 z dnia 23 lutego 2004 roku.

3) Zadanie p.n. „Wisłoka – Książnice – Podleszany – uszczelnienie lewego obwałowania rzeki Wisłoki” - o wartości kosztorysowej 6 196 tys. zł , którego zakres robót obejmował:

- modernizację starego wału na dł 3,275 km,
- budowę nowego wału o dł 0,840 km,
- przebudowę 3 szt. śluz wałowych,
- modernizację 1 śluzy wałowej,
- wykonanie drogi przywałowej (na całej długości modernizowanego wału).

Realizację robót rozpoczęto w listopadzie 2003 roku ponosząc (do końca roku) nakłady w wysokości 203 tys. zł .

W roku 2004 wykonano (i odebrano) roboty na odcinku 1,00 km ponosząc nakłady w wysokości 3 960 tys. zł.

W roku 2005 wydatkowano 1 707 tys. zł i wykonano roboty na odcinku wału dł. 3,115 km.

W dniu kontroli stwierdzono dobrą jakość zakończonych robót.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Inżynierii, Ochrony Środowiska i Melioracji „HYDROMEL” Sp. z o.o. wyłonione spośród 6 oferentów, w drodze przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 09 września 2003 roku w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie . Umowa nr 1/TP/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku.

4) Zadanie p.n. „Przebudowa 4 szt. śluz wałowych w lewym wale rzeki Stary Breń” o wartości kosztorysowej 2 164 tys. zł, którego zakres robót obejmuje:

- wykonanie drogi technologicznej,
- wykonanie wału opaskowego,
- rozbiórkę istniejącej śluzy,
- budowę 4 nowych śluz $\varnothing$ 80 cm z rur WIPRO posadowionych na materacach siatkowo – żwirowych zazbrojonych geosiatką.

W dniu kontroli stwierdzono przygotowanie placu budowy do przekazania wykonawcy.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynierskich RPM Mielec wyłonione spośród 2 oferentów, w drodze przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 12 września 2005 roku w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie . Umowa nr 405/2003 z dnia 10 października 2005 roku 2003 roku.

Na tym protokół zakończono.

ŚR.VI-0932/2/05

Kontrolujący poinformował kierownika jednostki o przysługującym mu na podstawie Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2001 roku (ze zmianami) w sprawie szczegółowych warunków i trybu kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie - prawach do:

- zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole (§ 32),
- zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w nim ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu (§ 33),
- odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 34).


Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden pozostawiono w PZMiUW w Rzeszowie.

Kontrolujący



Dyrektor PZMiUW

DYREKTOR
mgr inż. Stanisław Stachura



Protokół otrzymałem w dniu.....*21.10.2001*.....